

財政部 108 年度部會管制個案計畫評核結果

序次	主辦機關 (單位)	計畫名稱	本部評核意見	等第
1	推動促參司	協助各機關推動民間參與公共建設計畫(106 年 -109 年)	<p>一、 截至 108 年 12 月底，歷年促進民間參與公共建設(下稱促參)已簽約案民間機構 108 年度實際投資金額新臺幣(下同)641 億元，另 108 年促參簽約件數 95 件，民間投資金額 1,745 億元，為歷年第 3 高，契約期間減少政府財政支出 83 億元，增加政府財政收入 1,039 億元，創造 24,909 個就業機會，整體效益良好，值得肯定。</p> <p>二、 請依促參案提前終止契約及申訴案件爭議態樣分析結果，檢討促參相關法規及作業規定，並研析重大實務案例，納入促參教育訓練，俾優化促參推動環境，增加投資誘因。</p> <p>三、 請賡續研析國際基礎建設 PPP 計畫多元籌資工具運作機制，汲取 APEC 經濟體及國際組織經驗，以精進我國促參推動機制。</p> <p>四、 受嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情影響，恐致 109 年度「促參招商行銷」、「啟案輔導及諮詢服務」及「促參專業人員訓練及認證」等無法順利執行，允宜妥為因應。</p>	優等
2	關務署	財政部關務署海關巡緝艇汰舊換新計畫	<p>一、 本計畫歷經多次流、廢標，經修正本計畫中長程個案計畫報行政院核定，請切實依院同意函示辦理，該函示略以，務實並積極檢討發包策略，避免再次延宕計畫期程。</p> <p>二、 本計畫巡緝艇採購案決標原則由最低標方式改採最有利標方式辦理，</p>	乙等

序次	主辦機關 (單位)	計畫名稱	本部評核意見	等第
			<p>請依實際需求擇選最優廠商，其採購招標作業建議如下：</p> <p>(一)審慎訂定廠商評選標準避免引起爭議。</p> <p>(二)廠商投標時須製作服務建議書，請依本案規模、複雜程度及性質，考量廠商準備投標文件所需之時間合理訂定標期，提高廠商投標意願。</p> <p>(三)採購招標作業所需時程較長，宜事前妥適規劃各項作業期程，提升採購效率。</p> <p>三、本計畫前因巡緝艇採購案招標文件未符政府採購法相關規定及公開閱覽後高雄關調查發現相關較佳審查作法，須重新修正招標文件一節，爾後擬訂招標文件前，宜事先確認是否符合政府採購法相關規定及瞭解其他類似採購案件作法，並加強同仁採購專業訓練。</p> <p>四、本計畫執行過程中相關歷程經驗，請務必詳實記錄並傳承，作為爾後類似計畫參考。</p>	
3	國有財產署	被占用國有非公用不動產加強清理計畫	<p>一、國有非公用不動產被占用清理及處理執行困難度高，具挑戰性。本計畫 108 年度處理 4 萬 7,219 筆(錄)與 4,934 公頃被占用土地，各項工作執行進度超前且超越原預定目標值，績效良好，值得肯定。</p> <p>二、本計畫 108 年度收取使用補償金、租金及權利金金額高達新臺幣(下同)47 億 9,852 萬 3 千元，雖大幅超過原定目標達 13 億 2,602 萬餘元，惟截至 109 年 2 月底止已列管追收</p>	甲等

序次	主辦機關 (單位)	計畫名稱	本部評核意見	等第
			<p>使用補償金尚累計積欠高達 80 億餘元，請積極研謀改善措施及賡續督促各分署積極催收或循司法途徑加強處理，以免金錢債權罹於追收時效。</p> <p>三、截至 109 年 2 月底止，被占用國有非公用土地之占用人不詳，數量約為 2 萬 6 千餘筆，請賡續積極改善上開占用人不詳數量。</p> <p>四、有關已處理收回及未被占用之國有土地，宜定期確實掌握土地使用狀況並積極多元活化利用，減輕政府管理負擔。惟活化前仍請加強管理，防杜新占用產生。</p>	
4	財政資訊中心	電子發票服務躍升計畫	<p>一、本計畫 108 年度持續優化電子發票整合服務應用環境、擴大電子發票加值運用及協助境外電商導入雲端發票等，4 大超商已全數導入台灣 Pay，知名行動支付業者如玉山 Wallet 等 10 家行動支付皆已結合手機條碼等載具儲存雲端發票，截至 108 年底申請手機條碼近 700 萬張，雲端發票使用率達 23.29%，成效良好，值得肯定。</p> <p>二、為落實節能減碳及推動電子發票，電子計算機統一發票將於 110 年 1 月 1 日停止使用，請協助各地區國稅局積極輔導使用電子計算機統一發票營業人導入雲端發票，俾政策順利執行。</p> <p>三、請賡續加強輔導營業人申請會員載具，並簡化會員載具歸戶流程；協助各地區國稅局加強輔導業者積極</p>	優等

序次	主辦機關 (單位)	計畫名稱	本部評核意見	等第
			<p>鼓勵民眾使用載具儲存雲端發票；持續積極整合多樣化行動支付工具，提供「雲端發票行動支付應用 API」，俾提高載具儲存雲端發票及其使用便利性。</p> <p>四、本計畫將於 109 年底屆期，請再審視中長程個案計畫及 109 年度先期作業計畫書績效指標能否於年底前達成，妥擬因應對策，如期如質完成計畫。</p>	
5	財政資訊中心	稅務線上服務躍升計畫	<p>一、完成綜合所得稅 Web 線上版報稅系統全面上線作業，108 年申報件數達 85 萬 9,746 件，較 107 年 7 萬 8,564 件成長 9.9 倍，採用 Web 線上版報稅系統使用者滿意度高達 97.97%，值得肯定。</p> <p>二、有關「電子申報繳稅服務升級委外服務案」採購案採議價方式辦理，因廠商未出席投標，致未能完成決標作業。爾後辦理類此採購案宜事前掌握廠商訊息，俾利採購案順利完成。</p> <p>三、本計畫查繳稅服務系統 4 項 KIOSK 代辦服務、於 4 大超商導入查繳稅暨單據列印(含查詢碼列印)KIOSK 代辦服務、報稅應用系統遙測功能及無實體驗證服務系統預計於 109 年 4 月 25 日至 5 月 1 日上線，請加強上線前各項測試作業，俾該等系統如期上線並運作順暢。</p> <p>四、智能客服自動服務系統各稅上線服務期程宜與該等稅目開徵期程相配合，有效過濾大部分常見問題，彌</p>	優等

序次	主辦機關 (單位)	計畫名稱	本部評核意見	等第
			<p>補人工客服不足，並精進客服知識庫及智能客服機器人自然語言理解能力，俾達服務效益。</p> <p>五、為落實稅務用途金融帳戶資訊自動交換，金融機構及代理申報機構(人)自 109 年 3 月 1 日起可至金融機構申報系統申請註冊帳號，於同年 3 月至 4 月上傳申報測試檔案，請加強蒐集使用者意見，強化系統功能，俾利金融機構及代理申報機構(人)於同年 6 月順利完成網路申報作業。</p> <p>六、國際稅務資訊交換系統預定 109 年 7 月 31 日上線，請於上線前加強系統測試作業，俾利同年 9 月與資料交換協定夥伴國進行稅務用途金融帳戶資訊自動交換。</p>	